ОРМЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик АО «ОРМЕТ»
_____Исаев С.А.
«15» 10 2026 г.

Акт от «02» октября 2026г.
проведения промышленных испытаний
броней дробилки СМД-11Б, поставщик ООО ЗЧГО «КРАШЕР»
в условиях рудника «Джусинский» АО «ОРМЕТ»

Место составления акта: Рудник «Джуинский» АО «ОРМЕТ»

На основание: Договора № 22-03/24-ПД от «22» марта 2024 г.

Комиссия в составе:
Председатель: Главный механик рудника «Джусинский» Цунаев С.В.

Члены комиссии: Инженер-механик ОГМ Осипов С.В.
Механик рудника «Джусинский» Яловой В.В.

Провела испытания комплекта броней дробилки в составе:
СМД-111Б. Дата установки 31.10.25 г.
- Броня неподвижная 3442.01.110.0 -2 шт.;
- Броня подвижная нижняя 3442.02.020.0 -1 шт.;
- Броня подвижная верхняя 3442.02.010.0 -1 шт.

Установила следующее:
Брони дробилки СМД-111Б отработали 11 месяцев и превысили нормативную 6 месяцев.

Заключение комиссии:
Комплекты броней к дробилке СМД-111Б признаны годными к эксплуатации в условиях Рудника «Джусинский».

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подписи членов комиссии:

_____ Главный механик Рудника «Джусинский» Цунаев С.В.

_____ Инженер-механик ОГМ Осипов С.В.

_____ Механик Рудника «Джусинский» Яловой В.В.